

СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО « _____ »

« _____ » 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сergeev K.I.
« _____ » 2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка модульного блок-контейнера (операторская) для паровой котельной.

№	Наименование	Основные данные и требования
1	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
2	Исполнитель (Поставщик)	на конкурсной основе
3	Сроки выполнения работ	Поставка оборудования в адрес ЗАО «СГК» по адресу г. Самара ул. Береговая д. 9А не позднее 15 февраля 2022г
4	Порядок сдачи и приемки результатов работ	на основании УПД
5	Технические требования	<ol style="list-style-type: none">1. Компоновка и внешние габариты (3,3x2,45 м), см. в Приложении 1 к ТЗ.2. Минимальная высота потолка внутри помещения в нижней точке при односкатной кровле - 2, 2 м «в чистоте».3. Все применяемые строительные и отделочные материалы, в т.ч. утеплитель – НГ.4. Установка и постоянное размещение блок-контейнера планируется на заасфальтированной площадке (необходимо предусмотреть постоянные опоры для возможности установки на асфальт без дополнительных деталей).5. Вариант утепленный, эл. радиатор отопления под окном, утепление негорючими материалами толщиной не менее 100мм по объему (стены, полы, потолок);6. Окно с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатое, одна створка глухая, вторая – поворотно-откидная. Козырек от осадков над окном.7. Вентиляция – стандартная для блок-модулей, отливы с внешней стороны окон, отделка откосов с внутр. стороны.8. Внутр. отделка пола, стен, потолка чистовая из негорючих материалов.9. Предусмотреть такелажные петли для подъема и перемещения блок-контейнера при доставке и транспортировке.10. Цвет: стандартный серый без удорожания за счет подбора RAL.11. Входная дверь противопожарная сертифицированная металлическая утепленная с врезным замком – 1шт.; внешний козырек от осадков над входной дверью.12. Кровля односкатная, уклон кровли в сторону от входной двери, покрытие кровли оцинкованный профнастил или окрашенный сварной металлический лист, высота несущего профиля с учетом возможности перемещения персонала по кровле без деформации кровли.13. Электропроводка в кабель-канале (LED светильники потолочные 2 шт., LED светильник уличный 1 шт., УЗО, евророзетки двойные 2 шт., автоматы, щитки).14. Предусмотреть и изготовить заземляющую полосу внутри блок модуля по всему внутреннему периметру (полоса 50x5 мм, окрашена в черный цвет), а также вывод точки присоединения заземления к существующему заземляющему контуру здания.
6	Особые условия	<ol style="list-style-type: none">1. Стоимость доставки манипулятором и выгрузки блок-контейнера в адрес ЗАО «СГК» г. Самара ул. Береговая д. 9 включить в общую стоимость КП.2. К КП приложить габаритные чертежи блок-контейнера, указать ориентировочный вес изделия.

Составил: Руководитель СИП

Цветков А.Г.