

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Сергеев К.И.

**ТЗ для подготовки коммерческого предложения
на поставку блок-контейнера (евро-вагончика)**

Состав поставки:

- модульное здание: блок-контейнер (евро-вагончик) (внешние габариты 6055мм x 2435мм x 2591мм (ДxШxВ) – контейнер «containex 20'», либо аналогичные вагончики) – 1 шт.,
 - тамбур 1200мм x 2435мм x 2591мм – 1 шт.,
 - каркас – соответствующий требованиям данного ТЗ и условиям эксплуатации;
 - внутренняя отделка стен/потолка;
 - утепление негорючими материалами 100мм по объему (стены, полы, потолок);
 - отделка пола — подложка ДСП, линолеум;
 - межкомнатная дверь – 1 шт.;
 - входная дверь металлическая утепленная с врезным замком – 1 шт.;
 - крыша односкатная, покрытие кровли оцинкованный профнастил;
 - электропроводка в кабель-канале (светильники, УЗО, евровозетки, автоматы, щитки);
 - ПВХ стеклопакет однокамерный, п/о 1100-900мм — 2шт. (одно в торце, другое по длинной стороне);
 - окраска в RAL 5018 или RAL 5010 (в КП указать опционально);
 - кондиционер (в КП указать опционально);
 - радиатор отопления (в КП указать опционально);
 - доставка автотранспортом;
 - монтаж модульного здания: самарская область, ≈ 20 км от Самары, гипсовый карьер.
- Сроки изготовления, поставки и монтажа: согласно КП.

Назначение: в контейнере планируется разместить пост ОТК на гипсовом карьере (рабочее место лаборанта круглогодично).

Дополнительное требование: возможность перемещения вагончика и компоновки с другими однотипными вагончиками в одноэтажное здание (примыкание по длинной стороне).

Подготовил

Специалист ОР

Багрянцев С.А.

Согласовано:

Руководитель стратегических
инвестиционных проектов

Цветков А.Г.

Начальник ОТК

Цыганов В.Г.

Зам. генерального директора по развитию

Бабичев Е.В.