



УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента Отраслевых Решений
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
Самойлович А. В.
27 ноября 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку и поставку блок-контейнера на объекте Карьер ОСБ

- 1. Наименование выполняемых работ:** Закупка и поставка блок-контейнера.
- 2. Заказчик, место проведения работ:** Закрытое акционерное общество «Самарский гипсовый комбинат» р/сч 40702810954020101535 в Поволжском банке ПАО Сбербанк г. Самара, к/сч 30101810200000000607 БИК 043601607 ИНН/КПП 6319009009/631201001 Карьер Овраг Старо-Ближний, Кинельский район, Самарская область, Россия
- 3. Условия доставки:** доставка до Карьера ОСБ с выгрузкой контейнера в установленном месте.
- 4. Выбор исполнителя.** На конкурсной основе.
- 5. Порядок сдачи и приемки результатов работ.** На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
- 6. Общие требования к поставке оборудования:** Максимальный срок исполнения договора 30 дней. Минимальный гарантийный срок на строительные-монтажные работы не менее 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ. Срок гарантии на оборудование должен соответствовать гарантийному сроку, предоставляемому производителем, но не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
- 7. Монтаж и пусконаладочные работы.** Осуществляется техническим специалистом – представителями поставщика. Включая монтаж и подключение перечня электрики согласно п.8
- 8. Перечень оборудования и комплектация:**
 - Блок-контейнер металлический (БКМ).** Общий размер 6000*2400*2500 мм
 - Каркас.** Металлический стальной высокопрочный.
 - Кровля.** Крыша цельносварная, стыки проварены сплошным швом, утепление кровли кровельная сэндвич панель.
 - Утепление.** Пол потолок в качестве утеплителя используется сэндвич панель, с гидроизоляцией.
 - Внешняя и внутренняя отделка.** Конструкция стеновая, выполнена из сэндвич панелей толщиной 100 мм. Цвет покрытия снаружи синий. Внутреннее пространство разделено на 3 части с перегородкой согласно схеме БКМ. Внутренняя отделка из панелей МДФ или пластика.
 - Полы.** Утепленные с гидро-пароизоляцией, OSB15 мм, линолеум, плинтус в цвет полов.
 - Окно ПВХ.** Однокамерный стеклопакет поворотный, профиль белый 900*900 мм – 3 штуки. Окно поворотное 900*900 мм (поворотное 500*500) Приложение 1

Двери. Перегородка с дверью МДФ – 2 шт.
Входная Металлическая утепленная 800*2000 мм с врезным замком, заводского исполнения, цвет синий, открывание правое – 1 штука
Вентиляция. Предусмотрена вентиляция помещения.
Электрика. Электропроводка 3*1.5 освещение, 3*2.5 розетки, в кабель каналах.
Светильник светодиодный - 3 штуки
Светильник тамбурный - 1 шт.
Двухместная розетка - 3 штуки
Выключатель одноклавишный – 1 штука
Щит АО, автоматы 16 А(светильник), 25А (розетки), 10А, 20А, 32А по 1 шт.
Конвектор настенный 1 кВт -1 шт.
Конвектор настенный 1,5 кВт -1 шт.
Кондиционер – 1 шт.

Приложение 1. Схема блок-контейнера

Составил:

Руководитель отраслевого направления



Мухтулов И. А.

Согласовано:

Технический директор



Аистов И. В.

Согласовано:

Руководитель карьера ОСБ



Крюков С. Л.

Приложение 1. Схема блок-конте

